БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ
«ЮЛДАШ» ИЖАД ЙОРТО»
ӨСТӘМӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҺЕ

450038, Өфө к. Азатлык ур., 24-се й., 1-се корп.
Тел.:(347) 263-39-19
E-mail: ddtyuldash@mail.ru

ОКПО 32048474 ОГРН 1020202394410
ИНН/КПП 0273014997/ 027301001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ЮЛДАШ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450038, г.Уфа, ул. Свободы д. 24, корп. 1
Тел.: (347) 263-39-19
E-mail: ddtyuldash@mail.ru

_____ № _____
На № _____ от _____

БОЙОРОК		ПРИКАЗ
« 17 » июль 2023 й.	№ 136 о/д	« 17 » июля 2023 г.

Об утверждении плана по устранению

нарушений требований пожарной безопасности

С 19.04.2023 г. по 2.05.2023 г. была проведена выездная плановая проверка МБОУ ДО «ДТ «Юлдаш» отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Были выявлены нарушения

На основании выше изложенного п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных нарушений по предписанию отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 02 мая 2023 года №159 (приложение)

2. Назначить ответственным лицом за выполнение приказа зам. директора по АХЧ Абдракипову Г. М.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А. Ш. Баймуратова

Ознакомлена: Г.М. Абдракипова

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ
«ЙОЛДАШ» ИЖАД ПОРТО»
ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

450038, Өфө к. Азатлык ур., 24-се й., 1-се корп.
Тел.:(347) 263-39-19
E-mail: ddtyuldash@mail.ru

ОКПО 32048474 ОГРН 1020202394410
ИНН/КПП 0273014997/ 027301001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ЙОЛДАШ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450038, г.Уфа, ул. Свободы д. 24, корп. 1
Тел.: (347) 263-39-19
E-mail: ddtyuldash@mail.ru

_____ № _____
На № _____ от _____

Утверждаю
Директор «ДТ «Йолдаш»
_____ Баймуратова А.Ш.
Приказ №136 от «17» июля 2023 г

План мероприятий
по устранению выявленных нарушений
по предписанию отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
«02» мая 2023 г. № 159

МБОУ ДО «ДТ «Йолдаш» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№	Содержание	Срок устранения	Ответственный
1.	Помещение подвала не отделен ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
2.	На пути эвакуации перед эвакуационным выходом на лестничную клетку (второй этаж) имеется перепад высот 0,12 м., при этом на указанном месте отсутствует пандус или ступени не менее трех	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
3.	Не обработаны огнезащитным составом с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия, декорации и сгораемые конструкции сценического помещения в актовом зале	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
4.	Отсутствуют документы (акт выполненных работ, акт скрытых работ, акт о приемке выполненных работ), подтверждающие применение для покрытия пола на пути эвакуации в общем коридоре, напольного материала – линолеума, на который представлен сертификат	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ

	соответствия с показателями пожарной опасности. Поскольку сертификат соответствия на материал представлен без иных идентифицирующих документов, подтверждающих использование для покрытия пола именно сертифицированного материала, удостовериться в соотносимости сертификата с фактически использованным материалом не представляется возможным		
5.	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из учебного кабинета № 3 непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа, поскольку на двери установлен замок (запор), конструктивное исполнение которого предполагает использование ключа как снаружи, так и изнутри, наличие замочных скважин не исключает возможности его запирания на ключ, что препятствует беспрепятственному движению людей через эвакуационные выходы	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
6.	В лестничной клетке на первом этаже на путях эвакуации устроены ступени с различной шириной проступи (фактически 28, 17, 9 см).	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
7.	Высота второго эвакуационного выхода из помещения актового зала менее 1,9 м (фактически 1,67 м)	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
8.	Не организованно проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не реже 1 раза в 5 лет.	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
9.	Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса взрывопожарной зоны расположенной на 1 (первом) этаже здания складской зоны площадью более 10 кв.м. с последующим размещением на внешней стороне дверей соответствующих обозначений	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
10.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, объектом защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Установленные системы эксплуатируются более 10 лет (Акт приемки в эксплуатацию системы автоматической установки пожарной сигнализации 30.07.2009)	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
11.	Не представлена техническая документация на автоматическую систему пожарной сигнализации и	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ

	систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в связи с чем невозможно определить остаточный срок службы технических средств данных систем, установленный изготовителем (поставщиком), а также факт проведения технического обслуживания технических средств данных систем именно в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя		
12.	На объекте защиты не обеспечена защита от ложных срабатываний систем АПС и СОУЭ	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
13.	При имитации срабатывания СПС от одного точечного ДПИ, установленного на втором этаже здания в кабинете №12 (танцевальный зал), сигнал на приемно-контрольный прибор не поступил, система оповещения и управления эвакуации людей не включилась	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
14.	Во всех случаях имитации срабатывания СПС от одного точечного ДПИ, магнитные замки, установленные на дверях эвакуационных выходов, не обеспечили дистанционное открывание запоров дверей.	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ
15.	При имитации срабатывания системы пожарной сигнализации в режиме неисправность, на приемно-контрольном приборе световая индикация и звуковая сигнализация не сработала	05.02. 2024	Директор, зам. директора по АХЧ